


02						
01	GENNAIO 2020	Revisione generale per appalto integrato	Ileana NOTARIO	Giuseppe SGORBINI	Giuseppe SGORBINI	Luca PATRONE
00	SETTEMBRE 2019	PRIMA EMISSIONE	Ileana NOTARIO	Giuseppe SGORBINI	Giuseppe SGORBINI	Luca PATRONE
Revisione	Data	Oggetto	Redatto	Controllato	Verificato	Approvato

COMUNE DI GENOVA				
DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA			Direttore Arch. Luca PATRONE	
Settore Progettazione Impianti e Strutture			Dirigente Ing. Francesco BONAVIDA	
Comittente ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE VALLATE			Codice Progetto 04.82.00	
COORDINAMENTO PROGETTAZIONE Arch. Rosanna TARTAGLINO		RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO Arch. Ferdinando DE FORNARI		
Progetto Architettonico F.S.T. Arch. Alberto ROSSI Collaboratori I.S.T. Maura GENOVESE		Computi Metrici e Capitolati F.S.T. Geom. Giuseppe SGORBINI Collaboratori I.S.T. Geom. Ileana NOTARIO I.S.T. Geom. Alessandra GHIOTTO I.S.T. Geom. Stefano PERSANO		
Progetto Strutturale Resp. Ufficio F.S.T. Ing. Lucia LA ROSA F.S.T. Ing. Serena UGOLINI Collaboratori F.S.T. Arch. Donatella CIPANI		Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione F.S.T. Geom. Giuseppe SGORBINI		
Progetto e Computo Impianti elettrici Resp. Ufficio Dir. Ing. Francesco BONAVIDA Collaboratori F.S.T. Ing. Roberta GARELLO		Studi geologici F.S.T. Geol. Daniele CAVANNA		
Progetto e Computo Impianti meccanici Resp. Ufficio Dir. Ing. Francesco BONAVIDA Collaboratori F.S.T. Ing. Martino ROSATI F.S.T. Ing. Michele DE MARZO		Rilievi Basi FISIA Resp. Ufficio F.S.T. Arch. Ivano BAREGGI		
Intervento/Opera Teatro AKROPOLIS Completamento opere di adeguamento funzionale e tecnologico			Municipio Medio Ponente VI	
Oggetto della tavola CRONOPROGRAMMA			Quartiere Sestri Ponente	
			N° progr. tav. N° tot. tav.	
			Scala Varie	Data Sett 2019
			Tavola N° 24 D-Gn	
Livello Progettazione DEFINITIVO		GENERALE		
Codice MOGE 20047	Codice OPERA 04.82.00	Codice identificativo tavola		

CRONOPROGRAMMA

Teatro AKROPOLIS - Via Boeddu civv. 8-10 - Sestri Ponente
 Completamento opere di adeguamento funzionale e tecnologico
 Quartiere Sestri Ponente - Municipio VI Medio Ponente

	SETTIMANE																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Allestimento cantiere																								
Modifica rampe scale, sala e corridoio di accesso																								
Trasformazione sala proff. In spogliatoi-camerini smontaggi																								
Scavo e realizzazione basamento fondazione per U.T.A.																								
Realizzazione parete esterna nuovo blocco bagni/spogl.																								
Trasformazione sala proff. In spogliatoi-tramezzature																								
Opere idraulica e posa sanitari nuovi servizi igienici																								
Realizzaz. Pavimento areato nuovo blocco bagni/spogl.																								
Trasformazione sala proff. In spogliatoi-finiture e coloriture																								
Taglio solette per realizzazione evacuatori fumo																								
Opere murarie per formazione aperture evecuatori																								
Stesura pittura intumescente per resistenza al fuoco																								
Rispristino impermeabilizzazioni per evacuatori																								
Inserimento canalizzazione aerazione natura teatro (aiuola)																								
Taglio a forza e realizzazione architrave nuovo varco																								
Compartimentazioni e posa porte tagliafuoco																								
Impianto di condiz. e ricambio aria per la sala teatrale																								
Impianto di condiz. e ricambio aria per servizi igienici																								
Impianti elettrici servizi igienici integrazioni e speciali																								
Integrazione impiantistica prevenzione incendi																								
Coloriture e riprese generali																								
Disallestimento cantiere																								

Genova 20/01/2020

Il Responsabile dell'Ufficio

(Geom. Giuseppe SGORBINI)