

04						
03						
02						
01	OTT 2020	Revisione a seguito validazione	G.Della Croce	S. Di Pompeo	G.M.Cepparotti	S.L. Possati
00	SET 2020	Progetto Definitivo	G.Della Croce	S. Di Pompeo	G.M.Cepparotti	S.L. Possati
Revisione	Data	Oggetto	Redatto	Controllato	Verificato	Approvato

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE
E IMPIANTISTICA SPORTIVA

Direttore
Arch. Luca PATRONE

Dirigente Settore Strutture e Impianti
Ing. Francesco BONAVITA

Comittente
ASSESSORATO AL BILANCIO, LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E VERDE PUBBLICO

Codice Progetto
15.21.05

COORDINAMENTO
PROGETTAZIONE

Dir. Arch. Luca PATRONE

RESPONSABILE UNICO
PROCEDIMENTO

Dir. Arch. Mirco GRASSI

Progetto e computo opere edili e impianti:

Progettista:

Ing. Marco TACCINI

StudioTaccini
GENOVA

via Assarotti, 10/10

t 010887730 • f 0109861073

progetti@studiotaccini.it

www.studiotaccini.eu

Arch./Ing X. XXXXXXXX

Cantierizzazione e sicurezza

Progettisti

3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.
Lungotevere Vittorio Gassman n.22 - 00146 Roma
C.F. e P.IVA n° 07025291001

3TI
PROGETTI

3TI PROGETTI ITALIA
INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.

STUDIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA GNUDI
Via Gabriele D'Annunzio n.2/15 - 16121 Genova
C.F. e P.IVA n° 02856460106

Studio di Architettura e Ingegneria

gnudi

SYSTEMATICA S.r.l.
Via Lovanio n.8 - 20121 Milano
C.F. e P.IVA n° 03040720165

Systematica

STUDIO ASSOCIATO BELLINI
Via Galata n.9/1 - 16121 Genova
C.F. e P.IVA n° 01270990995

STUDIO ASSOCIATO BELLINI
Geologi

Intervento/Opera

WATERFRONT DI LEVANTE

Riorganizzazione Sottoservizi e reti infrastrutturali

Municipio
Medio Levante

VIII

Quartiere
FOCE

15

N° progr. tav.

N° tot. tav.

Oggetto della tavola

Programma Lavori

Scala
Rel

Data
Sett. 2020

Tavola n°

01

D-Can

Livello Progettazione

DEFINITIVO

Codice MOGE

Codice CUP

Codice identificativo tavola

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

PROGRAMA LAVORI - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI FASE 1																											
ID	Nome attività	Duration	Predecesso	M-1	W-2	W-1	W1	W2	M1 W3	W4	W5	W6	M2 W7	W8	W9	W10	W11	M3	W12	W13	W14	W15	M4 W16	W17	W18	W19	M5 W20
0	ESECUZIONE LAVORI	129 d																									
1	Allestimento cantiere	5 d																									
2	Recinzione aree di cantiere	5 d																									
3	TRATTO DEFINITIVO	121 d	1																								
4	TRATTO DE	29 d																									
5	Demolizioni	1 d																									
6	Scavi	9 d	5																								
7	Trasporti e Smaltimenti	11 d																									
8	Pozzetti	10 d	6SS+2 d																								
9	Chiusini	10 d	6SS+2 d																								
10	Cavidotti e Tubazioni	20 d	6SS+2 d																								
11	Riempimenti	5 d	10FS-2 d																								
12	Pavimentazione	3 d	11																								
13	TRATTO CD	39 d	6																								
14	Demolizioni	2 d																									
15	Scavi	27 d	14																								
16	Trasporti e Smaltimenti	29 d																									
17	Pozzetti	14 d	15SS+4 d																								
18	Chiusini	14 d	15SS+4 d																								
19	Cavidotti e Tubazioni	28 d	15SS+4 d																								
20	Riempimenti	5 d	19FS-5 d																								
21	Pavimentazione	5 d	20																								
22	TRATTO AB	88 d	15FS-8 d																								
23	Interferenze	5 d																									
24	Demolizioni	6 d	23																								
25	Scavi	35 d	24																								
26	Trasporti e Smaltimenti	41 d	23																								
27	Pozzetti	20 d	25SS+6 d																								
28	Chiusini	20 d	25SS+6 d																								
29	Cavidotti e Tubazioni	43 d	25SS+6 d																								
30	Riempimenti	18 d	29FS-2 d</																								