

02	09/2017	SECONDA EMISSIONE	Geol. G. Caggia	Geol.D.Cavanna	Geol.G.Grassano Geol. G.Caggia	Geol.G.Grassano
01	12/2016	PRIMA EMISSIONE	Geol. G. Caggia	Geol.D.Cavanna	Geol.G.Grassano Geol. G.Caggia	Geol.G.Grassano
Revisione	Data	Oggetto revisione	Redatto	Controllato	Verificato	Approvato

COMUNE DI GENOVA



AREA TECNICA		Direttore Generale Area	Arch. Laura PETACCHI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI		Direttore	Arch. Mirco GRASSI
STRUTTURA DI STAFF - GEOTECNICA E IDROGEOLOGIA		Responsabile	Geol. Giorgio GRASSANO
Committente	ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI		Progetto

CAPO PROGETTO	Geol. Giuseppe CAGGIA	RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	Geol.Giorgio GRASSANO
Progetto GEOTECNICO- IDROGEOLOGICO Responsabile <u>Geol. Giorgio Grassano</u> Collaboratori <u>Geol. Giuseppe Caggia</u> <u>Geol. Daniele Cavanna</u>		Rilevi Responsabile <u>Arch.Ivano Bareggi</u> Collaboratori <u>Geom. Bartolomeo Caviglia</u> <u>I.S.T. Giuseppe Stragapede</u>	
Verifiche IDRAULICHE Responsabile <u>Ing. Marianna Reggio</u> Collaboratori		Coordinatore per la Sicurezza (In Fase di Progettazione) <u>I.S.T. Geom. Marco Terenzio</u>	
Progetto STRUTTURALE Responsabile <u>Ing. Davide Barilli</u> Collaboratori		Verifica accessibilità	
Computi metrici - Capitolato <u>Geom. Ileana Notario</u>		Altro (Progetto prevenzione incendi)	
		Altro (Progetto aperti vegetazionali)	

Intervento/Opera Lavori di messa in sicurezza idrogeologica e riassetto dell' alveo del Rio Fagaglia, in sponda destra del dissesto di Via Montecucco nel bacino del Torrente San Pietro a Genova Prà				Municipio Ponente 07	
Oggetto della tavola CRONOPROGRAMMA				Quartiere Prà	
				N° prog. tav. -	N° tot. tav. -
				Scala -	Data Settembre 2017
Livello Progettazione ESECUTIVO GEOTECNICO				Tavola N° R 09 E-Gtec	
Codice GULP 16846	Codice PROGETTAZIONE	Codice OPERA	Codice ARCHIVO		

LAVORI URGENTI AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.P.R.50/16 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ALVEO DEL RIO FAGAGGIA NEL TRATTO ANTISTANTE AL FRONTE DEL CROLLO DEGLI EDIFICI DI VIA MONTECUCCO A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 15/10/14

	1°MESE				2°MESE				3°MESE				4°MESE			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IMPIANTO DI CANTIERE																
SBANCAMENTI																
IMPIANTO DI CANTIERE PER PALI																
PALIFICAZIONI																
CASSERATURA FONDAZIONE MURO																
ARMATURA FONDAZIONE MURO																
GETTO FONDAZIONE MURO																
CASSERATURA ELEVAZIONE MURO																
ARMATURA FONDAZIONE MURO																
GETTO ELEVAZIONE MURO																
RIEMPIMENTO A TERGO DEL MURO																
RIPROFILATURA E SCAVO PER BRIGLIE																
POSA IN OPERA DI BRIGLE IN GABBIONI																
SMOBILIZZO CANTIERE																