



LAYOUT DI CANTIERE RISOLUZIONE SOTTOSERVIZI FASE 1 - FASE INIZIALE - Scala 1:500

LEGENDA

	RECINZIONE ESISTENTE	①	GUARDANNA
	RECINZIONE IN RETE METALLICA CON TELO ANTIPOLVERE SU NEW JERSEY (altezza minima 2,00m)	②	UFFICI
	RECINZIONE IN RETE METALLICA CON TELO ANTIPOLVERE SU BLOCCHI IN CLS (altezza minima 2,00m)	③	SPOGLIATOIO
	RECINZIONE IN RETE PLASTIFICATA SU PICCHIETTI (altezza minima 1,00m)	④	SERVIZI IGIENICI
	NEW JERSEY IN PLASTICA CON ACQUA/SABBIA	⑤	PARCHEGGIO ADDETTI AI LAVORI
	ACCESSO/USCITA ALL'AREA DI CANTIERE	⑥	WC CHIMICO
	VIABILITA' MEZZI CANTIERE	⑦	AUTOGRU (raggio 4-6m)
	AREA DI STOCCAGGIO E DEPOSITO RIFIUTI	⑧	LAVAGGIO RUOTE
	OPERE PROVVISORIE PER REALIZZAZIONE SCAVO (pannelli di legno e puntini in legno sviluppo 80m)		

NOTE IMPIANTI DI CANTIERE

I baraccamenti devono essere approvigionati con acqua riconosciuta potabile, per uso alimentare ed igienico. In linea generale le acque reflue devono essere smaltite con modalità tali da evitare, prevenire e ridurre l'inquinamento del suolo, delle falde e delle acque superficiali nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia.

Gli impianti elettrici e di terra dovranno essere progettati da professionista abilitato; essere installati da ditte abilitate ai sensi della DM N. 37 del 22/01/2008, avere la manutenzione affidata a ditte abilitate ai sensi della legge citata; essere rimossi a fine cantiere.

Le strutture metalliche delle recinzioni e delle opere provvisorie, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli dimensioni situati all'aperto dovranno essere protetti contro i fulmini.

(per ulteriori dettagli si rimanda al doc. Piano di Sicurezza e Coordinamento e alla stima degli oneri della sicurezza)

04						
03						
02						
01	OTT 2020	Revisione e seguito validazione	C. Della Croce	S. Di Pungno	C. M. Cipriani	S. L. Pissotti
00	SET 2019	Progetto Definitivo	C. Della Croce	S. Di Pungno	C. M. Cipriani	S. L. Pissotti
Revisione	Data	Oggetto	Redatto	Controlato	Verificato	Approvato

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE
E IMPIANTISTICA SPORTIVA

Comitante

ASSESSORATO AL BILANCIO, LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E VERDE PUBBLICO

COORDINAMENTO
PROGETTAZIONE

Dir. Arch. Luca PATRONE

Progetto e computo opere edili e impianti:

Progettista: Ing. Marco TACCINI

StudioTaccini
GENOVA

via Assarottii, 10/10
1010887730 • f 0109861073
progetti@studiotaccini.it
www.studiotaccini.eu

Responsabile Unico
PROCEDIMENTO

Dir. Arch. Mirco GRASSI

Canalizzazione e sicurezza

Progettista: STI PROGETTI ITALIA INGENGERIA INTEGRATA S.p.A.
via Genova 21/INQUADRA 2/10 - 10121 Genova
C.F. e P.IVA n° 02666050161

STUDIO DI ARCHITETTURA ED INGENGERIA ONUDI
via Genova 21/INQUADRA 2/10 - 10121 Genova
C.F. e P.IVA n° 02666050161

SYSTEMATICA S.p.A.
via Genova 21/INQUADRA 2/10 - 10121 Genova
C.F. e P.IVA n° 02666050161

STUDIO ASSOCIATO BELLINI
via Genova 21/INQUADRA 2/10 - 10121 Genova
C.F. e P.IVA n° 02666050161

Intervento/Opera

WATERFRONT DI LEVANTE
Riorganizzazione Sottoservizi e reti infrastrutturali

Intervento/Opera

Municipio
Medio Levante

Quartiere

FOCE

N° prog. lav.

N° lot. lav.

15

Oggetto della tavola

Planimetria di cantiere - prima fase

Scala

1:500

Data

Sett. 2020

Tavola n°

02
D-Can

TODONDI E LE INFORMAZIONI IN QUESTO CONTENUTO SONO PROPRIETÀ DELL'UNIONE DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATE, RIPRODOTTE, RENDI PUBBLICHE.