Nome attività	Durata
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	9 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	9 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	4 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	4 g
Scavo eseguito a mano	5 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	5 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	5 g
Taglio di solai in c.a.	15 g
Rimozione di serramenti esterni	5 g
Realizzazione di un foro nel solaio	15 g
Taglio di muratura a tutto spessore	10 g
Realizzazione di impianto ascensore	41 g
Pareti divisorie per compartimentazione antincendio	25 g
Realizzazione di tramezzature interne	25 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	11 g
Posa di pavimenti per interni in graniglie	6 g
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	6 g
Realizzazione di impianto elettrico	11 g
Montaggio di porte interne	5 g
Montaggio di porte tagliafuoco	5 g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	5 g
Tinteggiatura di superfici interne	15 g
Smobilizzo del cantiere	10 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA